工種	工事件名	施工場所	工事内容	工法	管径・種類			延長・数量			受注日
推進	彦島本村町六丁目600・500・300mm水道管移設工事	山口県		ベビーモール	φ900	ケーシングφ2500	ライナーφ4000他	L＝4.76m	H＝5.538m	H＝3.481m他	2016年2月
推進	豊前田二丁目500・400mm配水管布設工事	山口県			φ800他（中詰φ500他）	φ2500	準備工　単相式	L＝26m	H＝8.496m	2箇所　26.866L	2016年2月
推進	新田処理分区（その１）新田町(その1)管渠布設工事	長崎県		コブラ	φ250ＨＰ			L＝95m	2スパン		2016年1月
推進	公共下水道東部処理区森町1722号線汚水施設工事	大分県	アンクルＶ推進		φ250塩ビ	ケーシング立坑		L＝72.25m（1S）	2基		2016年5月
推進	公共下水道大在処理区常行5360号線汚水施設工事	大分県		ロックマンエース・ベビーモール	φ200ＶＰ	φ200ＶＰ	ケーシング立坑工	L＝251.78m	L＝5.023m	8基	2016年6月
推進	防府400Ａ導管工事（１期工事）	山口県		コブラ	φ500	ケーシング立坑φ2000	薬液注入工	L＝12.0m	2基　H＝4.77m	複相式　14.000L	2016年5月
推進	伊川地区汚水管布設（１工区）工事	福岡県		コブラ	φ290ＲＭ			L＝152.05m	76.0m　76.9m		2016年7月
推進	公共下水道東部処理区森町1241号線汚水施設工事	大分県		コブラ	φ250ＨＰ			4S			2016年9月
推進	起工７号公共下水道管渠布設（３工区）工事	福岡県		コブラ	φ350	ケーシング立坑	薬液注入工	2SP(70.75m 64.75m)	2基	1式	2016年10月
	椎田処理区管渠築造工事（7-2工区）	福岡県	立坑築造工		φ1500						2016年10月
推進	平成28年度　相浦幹線・相浦処理分区（その１）管渠布設工事	長崎県									2016年11月
大口径	西鳴水藤田主要幹線（その7）管渠更生工事	福岡県	管渠更生工事	ＳＰＲ	□2300×1800			45.6m			2016年1月
小口径	恒見町地内管渠更生工事	福岡県	管渠更生工事	シームレスシステム	取付管更生工	事前調査工		2箇所	11箇所		2016年1月
小口径	平成27年度　浜脇三丁目雨水管きょ更生工事	大分県	管渠更生工事	シームレスシステム	φ450			86.4m			2016年2月
	管路内清掃・調査工事（東勘六橋）	福岡県	カメラ調査								2016年2月
大口径	一枝幹線（その2）管渠更生工事	福岡県	管渠更生工事	ＳＰＲ	φ700			442.05m			2016年9月
大口径	市ノ瀬皇后崎主要幹線管渠更生工事	福岡県	管渠更生工事	ＳＰＲ	φ800	φ1350		188.60m	94.15m		2016年9月
大口径	井堀西港町主要幹線（その1）管渠更生工事	福岡県	管渠更生工事	ＳＰＲ	φ800			456.00m			2016年11月
小口径	平成28年度　久留米地区保全工事（横断管補修工）	福岡県	管渠更生工事	シームレスシステム	φ400			58.70m	3スパン		2016年4月
小口径	28-徳力ほか1団地土木修繕その他工事	福岡県	管渠更生工事	シームレスシステム	φ125他		付帯工	73.2m（5スパン）他		1式	2016年6月
小口径	西本町三丁目地内他管渠更生工事	福岡県	管渠更生工事	シームレスシステム	内径300mm	内径600mm	取付管更生工	78.30m	79.90m	8箇所	2016年6月
小口径	初音町地内管渠更生工事	福岡県	管渠更生工事	シームレスシステム	Ｄ250	部分補修工		207.500m	34箇所		2016年7月
小口径	平成28年度　北九州地区保全工事（横断管補修工）	福岡県	管渠更生工事	シームレスシステム	φ400			49.2m			2016年6月
小口径	大字吉志地内管渠工事	福岡県	管渠更生工事	シームレスシステム	φ200	枝管部分補修工		323.75m	9箇所		2016年8月
小口径	企救丘一・二丁目地内管渠更生工事	福岡県	管渠更生工事	シームレスシステム	φ200	取付管更生工	枝管部分更生工	176.50m	5箇所	14箇所	2016年8月
大口径	一枝幹線（その1）管渠更生工事	福岡県	管渠更生工事・浮上防止工	ＳＰＲ	φ500			785.30m			2016年9月
小口径	南丘一丁目地内管渠更生工事	福岡県	管渠更生工事	シームレスシステム	φ200			268.45m			2016年9月
小口径	熊本地震応急復旧工事（その5）横断管復旧工	熊本県	横断管復旧工事	シームレスシステム	φ400　Ｔ＝9mm			76.34m			2016年10月
小口径	吉志四丁目地内他管渠更生工事	福岡県	管渠更生工事	シームレスシステム	φ200他	取付管更生工	副管更生工	195.70m	14箇所	1箇所	2016年10月
小口径	船場町地内（その1）管渠更生工事	福岡県	管渠更生工事	シームレスシステム	φ250他			229.850m他			2016年11月
小口径	井堀三丁目地内管渠更生工事	福岡県	管渠更生工事	シームレスシステム	φ200			315.1m			2016年12月
小口径	日明二丁目地内管渠更生工事	福岡県	管渠更生工事	シームレスシステム	φ200			226.95m			2016年12月
小口径	熊本地震応急復旧工事（その5）横断管復旧工No.2	熊本県	管渠更生工事	シームレスシステム	φ400			65.2m			2016年12月
土木	2月度　電気小口工事　管路内清掃・調査工事	福岡県	カメラ調査								2016年2月
土木	長清寺納骨堂基礎工事　第1期	福岡県	納骨堂基礎工事								2016年4月
土木	金剛川護岸工事（28-1）	福岡県	河川護岸工事		土工	護岸工	護床工	1式	66.000m	180.000㎡	2016年4月
土木	環境砂津緑地整備工事（28）	福岡県	公園緑地整備・改修								2016年4月
推進	九州北部幹線建設工事2区間下水（陶管φ250）入替工事	福岡県	下水（陶管φ250）入替工事								2016年4月
土木	九北2区間カメラ調査	福岡県	カメラ調査								2016年4月
土木	6月度　電気小口工事　管路内清掃・調査工事	福岡県	カメラ調査								2016年6月
推進	大門一丁目地内管渠移設工事	福岡県	ボーリング推進工（鋼管350Ａ）	鋼管推進工	探査ボーリング	取付管推進工		1.2m			2016年4月
推進	下二地内管渠築造（1工区）工事	福岡県	低耐荷力オ―ガ推進工法	塩ビライナー・ベビーモール	ＶＰφ200×81.11m	φ350×12.17m		2スパン	2スパン		2016年5月
推進	北九州市小倉南区葛原東5丁目取付管工事	福岡県	鋼管推進工・探査ボーリング	鋼管推進工	300Ａ/φ150	探査ボーリング		1スパン	8m×３箇所		2016年6月
推進	九州北部幹線1区間3工区Ｄ部	福岡県	立坑工・薬液注入工	コブラ	φ800鋼管	ライナープレート立坑φ3000		29.76m	2基		2016年12月
推進	大園町内径400粍汚水管移設工事	長崎県	泥水式推進工法	コブラ	φ400ＲＳ	φ350（軟岩Ⅱ）	φ350（玉石混じり砂礫）	97.5m	40.30m		2016年11月
特殊	公共下水道中央処理区大道弁天汚水幹線外1幹線耐震化工事	大分県	管路施設耐震化工法	マグマロック	φ400他	人孔耐震（特殊人孔）		10箇所他	1基		2016年4月
特殊	平瀬町下水道管路施設更生工事	長崎県	管渠修繕工	マグマロック							2016年12月
特殊	メルシャン㈱八代工場埋設配管漏水箇所補修工事	熊本県	漏水箇所補修工事	マグマロック				1箇所			2016年12月
特殊	導水路管渠補修	福岡県	管渠補修工事	マグマロック	管渠補修工	事前調査工		1式	1式		2016年12月
ポリウレア	整備Ｃスレート屋根補修	福岡県	補修工事	ポリウレア吹付							2016年1月
ポリウレア	小倉分塊1手入A棟屋根補修工事	福岡県	ポリウレア樹脂吹付工	ポリウレア吹付	ロボット施工			280.8㎡			2016年6月
小口径	志井三丁目地内（その3）管渠更生工事	福岡県									2016年7月